

523391110

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA

Bydgoszcz, dnia 13.07.2012 r.



PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

tel. +48 52 33 91 100
fax +48 52 33 91 110
tel. PKP 51 86 100
fax PKP 51 86 110

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR PRODUKCJI
I TECHNIKI

tel. +48 52 33 91 100
fax +48 52 33 91 110
tel. PKP 51 86 100
fax PKP 51 86 110

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY

tel. +48 52 33 91 100
fax +48 52 33 91 110
tel. PKP 51 86 100
fax PKP 51 86 110

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR MARKETINGU
I ROZWOJU

tel. +48 52 33 91 104
fax +48 52 33 91 114
tel. PKP 51 86 104
fax PKP 51 86 114

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR MARKETINGU
RYNKÓW ZAGRANICZNYCH

tel. +48 52 33 91 104
fax +48 52 33 91 114
tel. PKP 51 86 104
fax PKP 51 86 114

PROKURENT

tel. +48 52 33 91 104
fax +48 52 33 91 114
tel. PKP 51 86 104
fax PKP 51 86 114

DZIAŁ MARKETINGU

tel. +48 52 33 91 104
fax +48 52 33 91 114
tel. PKP 51 86 104
fax PKP 51 86 114
marketing@pesa.pl

DZIAŁ LOGISTYKI

tel. +48 52 33 91 210
fax +48 52 33 91 231
tel. PKP 51 86 210
fax PKP 51 86 231

www.pesa.pl

Pani Klaudia Szczytowska-Maziarz
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa

Zamawiający:

Koleje Śląskie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach
ul. Wita Stwosza 7
40 - 040 Warszawa
Tel.: (32) 49-40-663
Fax: (32) 49-40-662

Odwołujący:

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz
Spółka Akcyjna
ul. Zygmunta Augusta 11
85-082 Bydgoszcz
Tel. (052) 33 91 104
Fax: (052) 33 91 114

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa w formie dzierżawy 6 (sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich sp. z o.o.”

sygnatura sprawy: KS/ZP/25/2012

ODWOŁANIE

Na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej: „Pzp”, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna (zwana dalej: „Odwołującym”) wnosi Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu - opisu sposobu dokonania oceny ich spełniania oraz postanowień dotyczących terminu realizacji zamówienia - przygotowanych przez Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: „Zamawiającym”), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

523391110

o wartości powyżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 Pzp pn: „Dostawa w formie dzierżawy 6 (sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich sp. z o.o.”.

Zarzuty:

Niniejszym Odwołujący zarzuca naruszenie przez Zamawiającego następujących przepisów ustawy Pzp:

- naruszenie art. 22 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 22 ust. 4 Pzp poprzez sporządzenie opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia oraz nieproporcjonalny do niego;
- naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp poprzez określenie terminu realizacji zamówienia w sposób odbiegający od realnych możliwości realizacji i nieadekwatny do zakresu prac przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia oraz art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej jako „KC”) w zw. z art. 14 Pzp oraz 139 ust. 1 Pzp poprzez prowadzenie postępowania, którego przedmiotem jest świadczenie niemożliwe;
- naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie przepisów Pzp skutkujących prowadzeniem postępowania w sposób naruszający zasady i wpływającym na krąg potencjalnych wykonawców poprzez jego nieuzasadnione ograniczenie;
- oraz innych przepisów wymienionych lub wynikających z uzasadnienia niniejszego Odwołania.

Wniosek co do rozstrzygnięcia:

Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu:

- unieważnienie czynności opracowania treści ogłoszenia i SIWZ (w tym wzorca umowy) w części dotyczącej warunków udziału w postępowaniu oraz terminu realizacji zamówienia w zakresie opisanym w niniejszym Odwołaniu;
- dokonanie zmiany treści ogłoszenia i SIWZ (w tym wzorca umowy) w zakresie i w sposób określony w niniejszym odwołaniu.

Interes:

W wyniku naruszenia przez Zamawiającego w/w przepisów interes Odwołującego doznał uszczerbku, bowiem niezgodne z prawem opracowane treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny ich spełniania oraz w odniesieniu do terminu realizacji przedmiotu umowy wpływa w sposób nieuzasadniony na krąg potencjalnych wykonawców ograniczając go. Powyższe uniemożliwia uzyskanie przedmiotowego zamówienia Odwołującemu, a co za tym idzie, utratę korzyści, jakie niesie za sobą jego zrealizowanie.

Termin:

523391110

Ogłoszenie w niniejszej sprawie, wystane do publikacji w dniu 03.07.12 r. zostało opublikowane w DUUE w dniu 06.07.2012 r. Treść SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej w dniu 10.07.12 r. Niniejsze Odwołanie zostało wniesione w dniu 13.07.12 r., a zatem Odwołujący uczynił zadość wymaganiom przepisu art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE w dniu 03.07.12 r. W dniu 06.07.12 r. zostało opublikowane i oznaczone jako 2012/S 128-212849.

Uzasadnienie

Ad zarzut naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 22 ust. 4 Pzp

Warunki udziału w postępowaniu, jakie spełniać winien wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, sprecyzowane zostały w Pzp - w ww. art. 22 ust. 1. Jeśli chodzi natomiast o ich konkretyzację dla potrzeb określonego zamówienia, czyli opis sposobu oceny ich spełniania, to pozostaje ona oczywiście w gestii zamawiającego. Trudno zaprzeczyć, że to od przedmiotu zamówienia i oczekiwań zamawiającego zależy, jakie warunki zostaną ustalone i jak zostaną doprecyzowane. Zamawiający określa, oddzielnie dla potrzeb danego zamówienia, jakie uprawnienia są wymagane do jego wykonania, jaki poziom wiedzy i doświadczenia wykonawcy pozwala na uznanie go za wiarygodnego partnera do współpracy, jakim zapleczem technicznym (potencjałem) oraz osobami o odpowiednich kwalifikacjach wykonawca winien dysponować dla prawidłowej realizacji zamówienia, definiuje też wymagania w zakresie potencjału ekonomicznego i finansowego. Ocena potencjału wykonawcy służy uzyskaniu pewności co do prawidłowej realizacji umowy w przyszłości. Opisując sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający, działając w granicach art. 22 ust. 1, definiuje cechy podmiotu (właściwości wykonawcy), jakie są niezbędne do uznania, że wykonawca jest zdolny do wykonania zamówienia i daje gwarancję wiarygodności.¹ Odwołujący ma oczywiście świadomość, że nie chodzi o to, by dopuścić do udziału w postępowaniu każdego bez wyjątku wykonawcę, dlatego możliwe jest wskazane powyżej (specyficzne/dopasowane „do potrzeb”) określenie kręgu potencjalnych wykonawców. Jednocześnie nie oznacza to wcale, że działania zamawiającego mogą mieć charakter swobodny/uznaniowy i nie podlegają żadnym ograniczeniom. Opis sposobu oceny spełniania warunków powinien bowiem zapewniać przestrzeganie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych - równego traktowania wykonawców oraz zachowania uczciwej konkurencji, ponieważ zamawiającego zawsze wiązą zasady określone w art. 7 Pzp. Dodatkowo zamawiający związany jest także dyspozycją art. 22 ust. 4 Pzp, zgodnie z którą opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków powinien być związany z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalny.

Zamawiający powinien opierać się na obiektywnych przesłankach, tak aby do udziału w postępowaniu był dopuszczony każdy wykonawca zdolny do wykonania zamówienia. W związku z tym, określając warunki udziału w postępowaniu, zamawiający jest ściśle związany przedmiotem zamówienia - dokonywanie opisu sposobu oceny spełniania warunków jest możliwe w granicach, jakie wyznacza przedmiot zamówienia. W przypadku wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego i osobowego powiązanie z przedmiotem zamówienia również opiera się na uwzględnieniu w opisie sposobu dokonania oceny spełniania warunku

¹ Por. M. Stachowiak, [w:] Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2012, kom do art. 22 Pzp

523391110

takich elementów, które występują w przyszłej umowie (składają się na kształt przyszłego zobowiązania).

Nie jest tym samym dopuszczalne takie sformułowanie warunku, które nie wykazuje związku z przedmiotem zamówienia. Warunek udziału w postępowaniu, który abstrahuje od przedmiotu zamówienia, zawsze ogranicza w sposób niedozwolony dostęp do zamówienia, gdyż nie będzie obiektywnego uzasadnienia dla jego zastosowania (nie istnieje dopuszczalny ustawowo cel, jakiemu miałby on służyć).

Powyższe znalazło także odzwierciedlenie w licznych orzeczeniach Izby. Dla przykładu jedynie Odwołujący chciałby wskazać w tym miejscu na następujące wyroki KIO:

- wydany w dniu 26.08.2011 r. w sprawie o sygnaturze akt KIO 1721/11, w świetle którego:

„Określając warunki udziału w postępowaniu zamawiający jest ściśle związany przedmiotem zamówienia. Nowelizacja z 5 listopada 2009 r. wskazała literalnie na konieczność dokonywania opisu sposobu oceny warunków w granicach, jakie wyznacza przedmiot zamówienia. Opis sposobu oceny dokonywania spełniania warunków powinien być bowiem: po pierwsze - związany z przedmiotem zamówienia, po drugie zaś - do niego proporcjonalny. Zamawiający winien więc warunki powiązać ze sposobem spełnienia świadczenia (rozproszenie), terminem wykonania (rozłożenie w czasie), gdyż te elementy składają się na charakterystykę przedmiotu zamówienia. Ustawa nakazuje dokonanie opisu sposobu oceny spełniania warunków, tak by były one proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. (...). Dlatego też niezbędne wydaje się interpretowanie określenia "proporcjonalny" przez pryzmat dorobku prawa wspólnotowego i orzeczeń ETS, gdzie przymiotnik "proporcjonalny" używane jest w znaczeniu "zachowujący właściwą proporcję". Warunek proporcjonalny więc to tyle co warunek nienadmierny. W wyroku z dnia 16 września 1999 r., C-414/97, Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii (LEX nr 84270), ETS wskazał, że ocena, czy podjęte środki są zgodne z TWE, wymaga tzw. testu proporcjonalności, czyli wykazania, że podjęte działania są adekwatne i konieczne do osiągnięcia wybranego celu. W wyroku z dnia 27 października 2005 r., C-234/03, Contse SA, VivisolSrl, OxigenSalud SA v. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), [ECR 2005, nr 10B, poz. 1-09315], ETS uznał za nieproporcjonalny warunek posiadania potencjału technicznego, gdyż żądanie zamawiającego wykazania się przez wykonawcę potencjałem było nadmierne w stosunku do przedmiotu zamówienia.”

- orzeczenie z 04.07.2011 r., w sprawie o sygn. akt KIO 1305/11, w którym Izba zważyła, co następuje:

„Zamawiający - jeśli decyduje się w postępowaniu powyżej tzw. progów unijnych na weryfikację spełniania danego warunku udziału w postępowaniu - zobowiązany jest opisać sposób jego oceny oraz żądać adekwatnych dokumentów umożliwiających dokonanie sprawdzenia spełniania danego warunku skonkretyzowanego przez zamawiającego w realiach danego postępowania. [...] Opisu oceny warunków udziału w

523391110

postępowaniu zamawiający dokonuje z uwzględnieniem realiów danej sprawy stosownie do przedmiotu zamówienia, na co wskazuje treść art. 22 ust. 4 p.z.p. Ponadto opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu nie może wykraczać poza cel jakemu służy i do którego został powołany w niniejszym postępowaniu, a który sprowadza się do wyłonienia rzetelnego oraz wiarygodnego wykonawcy zdolnego wykonać przedmiotowe zamówienie."

W zaistniałym stanie faktycznym Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, a także dokonał opisu sposobu oceny ich spełniania w sposób sprzeczny z powyższymi regułami i przywołaną wykładnią, co zostanie bezsprzecznie wykazane poniżej.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa w formie dzierżawy 6 (sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolej Śląskich Sp. z o.o. Zgodnie z treścią SIWZ (część III., pkt 2.1) przedmiot zamówienia opisany został następująco:

„Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa przez okres 36 miesięcy i wykup sześciu fabrycznie nowych sześcioczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania przewozów pasażerskich, normalnotorowych (rozstaw szyn - 1435mm), zwanych dalej „ezt” lub „Pojazdami”. Pojazdy te powinny być o długości przedziału pasażerskiego nie krótszej niż 90 m i nie dłuższej niż 95 m. Nominalna pojemność zespołu (min. 200 miejsc siedzących, miejsca stojące 5 os./m2): >900 osób. Przewiduje się, że średnie roczne przebiegi wyniosą ok. 150 tysięcy km. Żywotność pojazdów powinna wynosić min.30 lat lub min. 4 000 000 km. Po okresie dzierżawy Zamawiający dokona zakupu dzierżawionych pojazdów. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.”

W analogiczny sposób kwestia ta została oczywiście przedstawiona w ogłoszeniu o zamówieniu.

Całościowa analiza zapisów SIWZ, w tym w szczególności przywołanego powyżej opisu przedmiotu zamówienia oraz Załącznika Nr 1, a także wzoru umowy dzierżawy (Załącznik Nr 2) pozwala, zdaniem Odwołującego, twierdzić, że wybrany wykonawca, obok dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych, nie będzie świadczył żadnych dodatkowych usług związanych z ich utrzymaniem, serwisem, ani specyficzną formą „finansowania zamówienia”/ „kredytowania zamówienia”, itd. W zamian za to otrzyma wynagrodzenie w formie czynszu dzierżawnego i ostatnią opłatę za przeniesienie własności dostarczonych zespołów trakcyjnych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

Zakres obowiązków potencjalnego wykonawcy zamówienia sprowadza się zatem *de facto* do sprzedaży tych pojazdów Zamawiającemu, a dzierżawę można uznać w tym przypadku jako informację na temat formy wypłaty wynagrodzenia, jego przekazania wykonawcy.

Warunki udziału w ww. postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania zostały natomiast, zgodnie z treścią SIWZ ukształtowane w następujący sposób:

„5. Sytuacja ekonomiczno – finansowa Wykonawcy:

5.1. Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. Wykonawca winien posiadać środki lub zdolność

523391110

kredytową w wysokości nie mniejszej niż 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych)

6. Doświadczenie i wiedza Wykonawcy:

6.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się należyтым wykonaniem, a w przypadku świadczeń obecnie realizowanych (świadczenia okresowe lub ciągłe) należyтым wykonywaniem zamówienia w zakresie dostawy w formie najmu, dzierżawy lub leasingu przynajmniej 2 (dwóch) nowych EZT przez co najmniej 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. Wzór wykazu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postaci wykazania doświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

(...)

7. Ocena spełnienia przedstawionych warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do Oferty, wymienionych w punkcie V SIWZ.”

W sposób analogiczny określono jest oczywiście w ogłoszeniu o zamówieniu.

Z powołanego powyżej pkt 6.1. w obecnym brzmieniu wynika, że wykonawca powinien wykazać się wiedzą i doświadczeniem jednocześnie na dwóch płaszczyznach.

Pierwsza z nich obejmuje dostawę jako taką, o czym świadczy sformułowanie: „należyтым wykonywaniem zamówienia w zakresie dostawy (...) przynajmniej 2 (dwóch) nowych EZT przez co najmniej 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (...)”.

Druga z nich natomiast to kwestie związane z wiedzą i doświadczeniem w zakresie finansowania takiej dostawy, o czym świadczy konstrukcja: „należyтым wykonywaniem zamówienia w zakresie dostawy w formie najmu, dzierżawy lub leasingu”.

Przy zakresie przedmiotu zamówienia, na jaki zdecydował się Zamawiający, a który przywołano powyżej, żądanie doświadczenia w dostawie jako takiej nie budzi większych zastrzeżeń. Wątpliwości pojawiają się natomiast w przypadku żądania od wykonawców doświadczenia jako podmiotu „finansującego”/„kredytującego” taką dostawę, skoro przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu obejmuje tylko pierwszą z ww. płaszczyzn. Dla oceny doświadczenia umożliwiającego realizację przedmiotowego zamówienia, w świetle zaprezentowanego stanowiska doktryny i sądów orzekających, wystarczające jest bowiem posiadanie doświadczenia jedynie w dostawie co najmniej 2 nowych ETZ. Żądanie szerszego doświadczenia jako całkowicie zbędne dla realizacji przedmiotu niniejszego postępowania, należy uznać za nieuprawnione. Tymczasem Zamawiający zażądał wykazania się wiedzą i doświadczeniem jednocześnie i na drugiej z płaszczyzn. Na marginesie – być może takie dodatkowe zastrzeżenie byłoby zasadne, gdyby dostawa była połączona np. z leasingiem, gdzie faktycznie, obok dostawy przedmiotem zamówienia mogą być także inne obowiązki wykonawcy związane z finansowaniem. Nie mniej jednak, jak wskazuje praktyka, nawet w tego typu postępowaniach Zamawiający traktuje oba elementy rozdzielnie stawiając warunki dwupłaszczyznowo, a mianowicie żąda wykazania się:

523391110

- 1) doświadczeniem na dostawę określonych elementów, oraz
- 2) doświadczeniem dotyczącym finansowania - tak, aby Wykonawca należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, należycie wykonywał, jako finansujący (leasingodawca) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a w przypadku gdy okres ten jest krótszy, w tym okresie, usługę związaną z finansowaniem (np. leasingu).

Przykładem potwierdzającym powyższe są co najmniej postanowienia SIWZ dotyczącej postępowania na „Dostawę w formie leasingu finansowego spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (sygnatura sprawy KS/ZP/18/2012), dostępnej na stronie Zamawiającego – [www. http://www.kolejeslaskie.com/ogloszenia.1.html](http://www.kolejeslaskie.com/ogloszenia.1.html).

Biorąc pod uwagę dyspozycję przywołanych na wstępie przepisów Pzp oraz ugruntowaną ich wykładnię nie może budzić najmniejszych wątpliwości, iż w zaistniałym stanie faktycznym warunki oraz ich konkretyzacja/opis nie są związane z przedmiotem zamówienia ani do niego proporcjonalne. Bezsprzecznie świadczy to o naruszeniu przez Zamawiającego art. 22 ust. 1 i art. 22 ust. 4 Pzp.

Na marginesie należy również zauważyć, iż celem ustanowienia warunku udziału w postępowaniu powinno być badanie zdolności wykonawcy zamówienia do jego realizacji. Jeśli w tym przypadku intencją Zamawiającego było upewnienie się, że wykonawca będzie miał pewną zdolność finansową, tj. chciał mieć gwarancję, że wykonawca podoła sytuacji, w której najpierw wyłoży własne, znaczne środki finansowe (dostarczając jednocześnie 6 elektrycznych zespołów trakcyjnych), a ich zwrot w postaci wynagrodzenia za dzierżawę ETZ otrzyma dopiero w perspektywie czasu, ratałnie, a nie jednorazowo i dlatego wskazał jednocześnie na doświadczenie w finansowaniu dostawy - to uczynił to wadliwie. Wystarczające bowiem dla osiągnięcia takiego celu byłoby odpowiednie ustalenie warunku sytuacji finansowej i ekonomicznej.

W ocenie Odwołującego szczególnego podkreślenia wymaga jednocześnie, że zapisy SIWZ w części dotyczącej warunku wiedzy i doświadczenia budzą zastrzeżenia także z jeszcze innego powodu.

Pzp w art. 2 pkt 2 zawiera konkretną definicję dostawy, zgodnie z którą pod pojęciem tym rozumie się nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Jest ona dość szeroka i brak jest przesłanek do jej zawężania, w tym również w zakresie podstaw dostawy, tj. kategorii umowy, w oparciu o którą dostarczony zostanie przedmiot zamówienia. Tym bardziej, jeśli nie ma ku temu żadnych przesłanek wynikających np. ze specyfiki zamówienia, która uzasadniałaby odmienne ukształtowanie warunków postępowania. Tymczasem Zamawiający dokonał jej nieuprawnionego zawężenia poprzez wskazanie tylko na tych dostawców, którzy mieli doświadczenie w dostawie w formie najmu, dzierżawy lub leasingu. Ponieważ, jak wykazano powyżej, kwestia doświadczenia w finansowaniu nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia i nie powinna zostać uwzględniona, takie działanie było niesłuszne. Ograniczono bowiem w ten sposób dostęp dla wykonawców, którzy realizowali dostawy na podstawie umowy np. sprzedaży, a jak wskazano powyżej zakres obowiązków wykonawcy sprowadza się *de facto* do sprzedaży tych pojazdów.

Nie budzi zatem żadnych wątpliwości, iż także pod tym względem warunek wiedzy i doświadczenia w obecnym kształcie zdecydowanie ogranicza krąg potencjalnych wykonawców. Takie zaś działanie Zamawiającego bezsprzecznie skutkuje naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

523391110

Mając powyższe na względzie, w ocenie Odwołującego, za związany z przedmiotem zamówienia i proporcjonalny należałoby uznać warunek wiedzy i doświadczenia w następującym kształcie:

„6.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się należytych wykonaniem, a w przypadku świadczeń obecnie realizowanych (świadczenia okresowe lub ciągłe) należytych wykonywaniem zamówienia w zakresie dostawy przynajmniej 2 (dwóch) nowych EZT w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. Wzór wykazu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postaci wykazania doświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.”

Jednocześnie, mając na względzie, że kwestia „wymogu finansowania” mogła wynikać z intencji Zamawiającego wyboru wykonawcy, którego kondycja finansowa pozwala na „kredytowanie” Zamawiającego i spłatę przez tego ostatniego należności z tytułu realizacji zamówienia w ratach, Odwołujący wskazuje, iż należało w nieco odmienny sposób ukształtować również drugi z warunków – sytuacji ekonomicznej i finansowej. Mianowicie biorąc pod uwagę szacunkową wartość zamówienia (194 mln. zł bez VAT), należało wskazać np., iż:

„5.1. Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. Wykonawca winien posiadać środki lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych).”

Podsumowując, zasadność zaskarżenia treści ogłoszenia i SIWZ w zakresie postanowień dotyczących warunków udziału w postępowaniu – wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej w aktualnym kształcie nie może budzić żadnych wątpliwości.

Ad. zarzut naruszenia art. 29 ust. 2 Pzp oraz 387 § 1 KC w zw. z art. 14 Pzp oraz 139 ust. 1 Pzp

Określony przez Zamawiającego termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31.12.12 r. – nosi cechy umowy o świadczenie niemożliwe, a zgodnie z art. 387 § 1 KC (który na postawie art. 14 Pzp znajduje zastosowanie) umowa taka jest nieważna.

Wykonanie zamówienia o przyjętym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zakresie w terminie przez niego wymaganym realnie i rzeczywiście nie jest możliwe i to z przyczyn obiektywnych. Ponadto Odwołujący wskazuje, że obiektywną niemożliwością jest nie tylko niemożność faktyczna i prawna, ale także w jej zakres wchodzi sytuacja, gdy wykonanie świadczenia jest w prawdzie możliwe, ale pociągałoby za sobą szczególnie wysokie koszty, nakłady czy starania.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż takimi kosztami dla Zamawiającego będą przykładowo ceny ofert, które ze względu na znacznie zwiększone w takim przypadku ryzyko nałożenia kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy pojazdów, będą to ryzyko obejmować.

Zamawiający przewiduje, iż Wykonawca zobowiązany jest wydać przedmiot dzierżawy w terminie do dnia 31 grudnia 2012r. W prawdzie zamawiający może dowolnie wyznaczyć termin realizacji zamówienia, jednakże dokonując jego dookreślenia, powinien zważyć, by

523391110

termin był realny i obiektywnie możliwy do dochowania. Mając na uwadze postanowienia SIWZ w niniejszym postępowaniu należy uznać, że wyznaczony przez Zamawiającego zbyt krótki termin realizacji zamówienia w sposób celowy ogranicza konkurencję.

Przed wszystkim należy zauważyć, że dostawa podstawowych, strategicznych komponentów do budowy elektrycznych zespołów trakcyjnych wynosi, co najmniej 9-12 miesięcy. Tak jest w przypadku takich elementów, jak na przykład: przekładnia osiowa, której termin dostawy wynosi od 7- 9 miesięcy.

Powyższe wskazuje, że nawet przy zachowaniu najwyższej staranności Wykonawcy, którzy nie dokonali zamówienia na dane urządzenia przed datą ogłoszenia niniejszego postępowania, nie będą w stanie spełnić wymogów stawianych przez Zamawiającego. Należy mieć przy tym na uwadze fakt, iż w branży związanej z budową i modernizacją taboru kolejowego nie ma możliwości dokonywania zamówień przed datą ogłoszenia konkretnego postępowania. Każde bowiem postępowanie charakteryzuje się własną specyfiką przedmiotu zamówienia, warunkami i właściwościami technicznymi i konfiguracją pojazdu. Ponadto komponenty do budowy ezt charakteryzują się wysoką ceną, co dodatkowo ogranicza możliwość zamówienia podzespołów, które mogą nie zostać przez producenta wykorzystane przy produkcji pojazdów kolejowych. O ile można byłoby twierdzić, że producent ma możliwość wcześniejszego zakupu i magazynowania strategicznych podzespołów do budowy jednego czy też maksymalnie dwóch pojazdów, to w przypadku sześciu pojazdów, które są przedmiotem postępowania, jest to całkowicie niemożliwe i narażałoby Wykonawcę na bardzo duże ryzyko finansowe.

Konkludując należy uznać, że żaden producent taboru kolejowego nie rozpoczyna produkcji pojazdów przed pozyskaniem zlecenia. W związku z tym żaden z Wykonawców nie jest w stanie wygrać niniejszego postępowania, chyba że wiedział o przedmiotowym zamówieniu i wykonał stosowne działania logistyczne z bardzo dużym wyprzedzeniem, w stosunku do terminu opublikowania ogłoszenia. Średni czas potrzebny na realizację tego typu zamówienia, to co najmniej 13 miesięcy. Chcąc uczestniczyć w postępowaniu Wykonawca naraża się na ryzyko nienależytego wykonania zamówienia, a tym samym zapłatę wysokich kar umownych przewidywanych przez Zamawiającego, czy też wpisem na listę wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.

Ponadto Odwołujący pragnie zwrócić uwagę na wyznaczony termin realizacji zamówień we wcześniejszych postępowaniach, prowadzonych na rynku polskim, a dotyczących również dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych sześcioczęłonowych, o zbliżonych parametrach technicznych do pojazdów, jakie mają zostać dostarczone w ramach przedmiotowego postępowania.

Jednym z takich postępowań było postępowanie na leasing finansowy 6 (sześciu) szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych z 3 letnim okresem utrzymania (nr postępowania: GZP-351-5/10), w którym to Zamawiający w sposób następujący określił termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia wynosi do 18 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Dostarczenie pojazdów należy zrealizować w następujących terminach:
 - 1) Dostarczenie pierwszego pojazdu najpóźniej do 16 miesięcy od chwili podpisania umowy.

523391110

2) Dostarczenie szóstego (ostatniego) pojazdu najpóźniej do 18 miesięcy od chwili podpisania umowy.

Dowód: wyciąg z SIWZ postępowania o numerze: GZP-351-5/10.

Podobne zapisy można odnaleźć w postępowaniach, które dotyczyły czteroczłonowych zespołów trakcyjnych. Jako przykład może posłużyć realizacja zamówienia, w ramach umowy, której stroną jest Newag S.A. oraz Spółka Koleje Dolnośląskie SA, gdzie termin realizacji wynosił odpowiednio:

1) pierwsze dwa pojazdy- 18 miesięcy od dnia podpisania umowy

2) trzeci pojazd- 21 Miesięcy od dnia podpisania umowy,

3) czwarty pojazd-22 miesiące od dnia podpisania umowy

4) piąty pojazd- 26 miesięcy od dnia podpisania umowy

Dowód: wyciąg z umowy KD/AZ/32/2010 na dostawę pięciu fabrycznie nowych ezt

Podobnie sytuacja kształtowała się w postępowaniu na leasing finansowy 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych, w którym Zamawiającym była „Szybka Kolej Miejska” sp. z o.o., gdzie ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy wynosił odpowiednio:

1) dla pierwszego pojazdu-9 miesięcy od dnia podpisania umowy,

2) dla drugiego do czwartego pojazdu- 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

Dowód: wyciąg z umowy dnia 19.08.2009r. na leasing finansowy nr 721950-2G-0

Powyższe potwierdza niemożliwość realizacji przedmiotu zamówienia w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dodatkowo tworząc postanowienia SIWZ Zamawiający powinien mieć na uwadze możliwość wniesienia odwołania przez Wykonawców w toku postępowania przetargowego, a w związku z tym skrócenie czasu realizacji zamówienia. Powyższe zostało podkreślone w wyroku Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych z dnia 13 stycznia 2006 r. (UZP/ZO/0-37/06), zgodnie z którym: „Określając w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia konkretny termin wykonania zamówienia, Zamawiający winien liczyć się z faktem, iż w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej przez Wykonawców termin ten może zostać przekroczony.” Taka sytuacja ma miejsce również w niniejszym postępowaniu, w którym de facto czas realizacji dostawy 6 ezt określono na 4 miesiące. W związku powyższym wniosek wydłużenia czasu realizacji zamówienia do 13 miesięcy jest w pełni uzasadniony.

Powyższe uchybienia ze strony Zamawiającego miały wpływ na prawidłowość opisu przedmiotu zamówienia właśnie poprzez fakt, iż zakres prac jest niespójny z ustalonym na ich realizację terminem. Doprowadziło to do przygotowania opisu z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, co jest oczywiście wbrew dyspozycji m.in. art. 29 ust. 2 Pzp.

Biorąc pod uwagę całość wymogów dotyczących pojazdów, które mają być przedmiotem dostawy i powyższe terminy, stwierdzić należy, iż przygotowanie pojazdów trwa blisko 13 miesięcy. W krótszym okresie przedmiot zamówienia mógłby zaoferować jedynie wykonawca, który znając wcześniej szczegółowe wymogi i oczekiwania Zamawiającego, rozpoczął już proces produkcji.

523391110

Nie budzi zatem wątpliwości, iż w takim stanie rzeczy doszło także do naruszenia wszystkich ww. przepisów.

W ocenie Odwołującego wszystkie odpowiednie zapisy ogłoszenia i SIWZ odnoszące się do terminu realizacji przedmiotu zamówienia (wszystkie bez wyjątku dotyczące tej kwestii, w tym także te zamieszczone we wzorze umowy) powinny zatem ulec zmianie. Odwołujący wskazuje, że biorąc pod uwagę zakres przedmiotu niniejszego zamówienia obiektywnie minimalnym realnym terminem jego wykonania jest 13 miesięcy. W związku z tym zmiany SIWZ powinny uwzględniać co najmniej taki termin.

Ad. zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 pzp

Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 pzp:

„1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. (...)”

Biorąc pod uwagę okoliczność, iż Zamawiający dopuścił się naruszenia przepisów wskazanych i wynikających z niniejszego Odwołania, za w pełni uzasadnione należy uznać także twierdzenie o naruszeniu przez niego przepisu art. 7 ust. 1 pzp. Poprzez niezastosowanie w sposób prawidłowy powołanych przepisów, Zamawiający dopuścił się bowiem naruszenia fundamentalnych dla prawa zamówień publicznych, zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców – ukształtował bowiem warunki udziału w postępowaniu i dokonał ich konkretyzacji w taki sposób, iż w sposób znaczny miało to wpływ na krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu, drastycznie ograniczając konkurencję.

Jednocześnie w okolicznościach przedmiotowej sprawy zachodzi sytuacja, że biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia w SIWZ został określony niemożliwy do spełnienia termin realizacji zamówienia. Brak zmiany niemożliwego do spełnienia terminu narusza zasady uczciwej konkurencji stanowiąc tym samym rażąco obrazę art. 7 ust 1 Pzp.

Podsumowanie

Reasumując powyższe stwierdzić należy, co następuje.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuścił się rażącego naruszenia wielu przepisów Pzp. Wadliwość Jego działania przejawiała się w niewłaściwym przygotowaniu treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ w zakresie dotyczącym warunków udziału w postępowaniu oraz terminu realizacji zamówienia.

Wobec powyższego, wnoszę jak na wstępie.

Kopia niniejszego odwołania została przekazana Zamawiającemu, a wpis w wysokości 15 000 zł. został uiszczony na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.

.....
Małgorzata Tyboda

523391110

Załączniki:

- 1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wysokości 15 000 zł ,
- 2) dowód przekazania kopii odwołania Zamawiającemu.

Otrzymują:

- Prezes Krajowej Izby Odwoławczej (oryginał),
- Zamawiający (kopia),
- Odwołujący a/a.

523391110

Prezesa Zarządu
Dyrektor Generalny

Leszły Waleczak

19.11.2010

Data i podpis

Wierownika Zamawiającego

Człowiek Zarządu
Dyrektor Operacyjny

Jerzy Obrębski

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

GZP-351-5/10

w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego
o wartości powyżej 387 tys. Euro
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na leasing finansowy
6 (sześciu) szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych
z 3 letnim okresem utrzymania

523391110

SKM

SIWZ - leasing 6 pojazdów

I Informacje o Zamawiającym.

Zamawiający:

Szybka Kolej Miejska Sp. z o. o. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000206762, kapitał zakładowy Spółki: 72.500.000.00

Adres: 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127;

Tel.: 22 699 72 35;

Faks: 22 699 72 36

Regon: 015733490

NIP: 951-21-09-615

<http://www.skm.warszawa.pl>biuro@skm.warszawa.pl

godziny pracy: 8:00 – 15:00 – od poniedziałku do piątku.

II Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 134 i nast. ustawy.

III Opis przedmiotu zamówienia.

1. Zamówienie obejmuje leasing finansowy elektrycznych zespołów trakcyjnych w liczbie 6. (sześciu) szt. [zwanymi dalej pojazdami] z 3 letnim okresem utrzymania.
2. Warunki leasingu:
 - 1) Pierwsza rata: 10% podstawy wyliczenia rat leasingowych określonej jako suma pkt 1 i 2 ustępu 1 rodz. XVIII SIWZ.
 - 2) Liczba rat miesięcznych: 120.
 - 3) Ostatnia rata: 20% podstawy wyliczenia rat leasingowych.
 - 4) Stała wysokość części kapitałowej raty leasingowej.
 - 5) Oprocentowanie zmienne – WIBOR 1M + marża.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zakupi we własnym zakresie i na swój koszt pojazdy będące przedmiotem zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne pojazdów, stanowiących przedmiot dostawy, zawarte są w „Wymaganiach technicznych pojazdów” stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
5. CPV: 34620000-9 – Tabor kolejowy
66114000-2 - Usługi leasingu finansowego
50222000 -7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
6. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Wykonawca nie może zlecić realizacji całości przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
8. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniedbania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników lub przedstawicieli.
9. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania podwykonawstwa, Zama-

523391110

SKM

Siwz - leasing & pojazdów

wiający będzie traktował, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

IV Składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 4 ustawy.

VI Oferty wariantowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

VII Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia wynosi do 18 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Dostarczenie pojazdów należy zrealizować w następujących terminach:
 - 1) Dostarczenie pierwszego pojazdu najpóźniej do 16 miesięcy od chwili podpisania umowy.
 - 2) Dostarczenie szóstego (ostatniego) pojazdu najpóźniej do 18 miesięcy od chwili podpisania umowy.
3. Okres leasingu – 120 miesięcy.

VIII Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz którzy spełniają następujące warunki szczegółowe:
 - 1) Wykażą się doświadczeniem w realizacji zamówień, tj. wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem dostaw liczby minimum 4 (czterech) pojazdów kolejowych typu elektryczne zespoły trakcyjne, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie,
 - 2) Wykażą się wartością środków oddanych w leasing w wysokości min. 100.000.000zł (sto milionów złotych) rocznie, przynajmniej w jednym roku w okresie ostatnich trzech lat, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
 - 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w minimalnej wysokości 100.000.000zł (sto milionów złotych).
2. Ocena spełnienia przedstawionych warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia-nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty wymienionych w rozdziale IX.



523391110

17.10.2011r.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**UMOWA
KD/AZ/32/2010
na dostawę pięciu fabrycznie nowych
elektrycznych zespołów trakcyjnych (Ezt)**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Za zgodność z oryginałem
Zamawiający PREZES ZARZĄDU

[Signature]
Genowefa Ładniał

Wykonawca

[Signature]

523391110



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓŁNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**UMOWA
KD/AZ/32/2010**

zawarta w dniu 17.10.2011r. we Wrocławiu

pomędzy:

Spółką Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, NIP 691-240-25-76, REGON 020574645, kapitał zakładowy 47 098 000 zł (czterdzieści siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) w całości wpłacony, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000298575 reprezentowaną przez:

Genowefę Ładniak – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Newag Spółka Akcyjna, ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-00-09-400, REGON 490490757, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000066315, kapitał zakładowy 6 210 000,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście dziesięć tysięcy 00/100) w całości wpłacony reprezentowaną/ym przez:

ZBIGNIEWA KONIECZĘK

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

łącznie zwanych „Stronami”

CZĘŚĆ OGÓLNA

A. Strony niniejszej umowy w celu właściwej interpretacji jej zapisów postanawiają, iż poniższym zwrotom znajdujących się w jej treści nadają poniższe znaczenie:

- I. **SIWZ** – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu KD/AZ/32/2010 na dostawę pięciu fabrycznie nowych, czteroczęłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych,
- II. **Pzp** – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst jedn. ze zm.),
- III. **Oferta** – oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, po. 759 – tekst jedn. ze zm.)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zamawiający
Za zgodność z oryginałem
PREZES ZARZĄDU

Wykonawca

Genowefa Ładniak

523391110



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- H. Zamawiający oświadcza, mając na uwadze obowiązki wynikające z realizacji niniejszej umowy, iż zobowiązuje się do zachowania należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju w przedmiocie realizacji obowiązków umownych, w szczególności odbiorów pojazdów będących przedmiotem niniejszej umowy oraz zapłaty umownego wynagrodzenia z tytułu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
- I. Wykonawca mając na uwadze obowiązki wynikające z niniejszej umowy oświadcza, że:

- I. jest podmiotem prawa handlowego należycie, tzn. zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego utworzonym i działającym zgodnie z przepisami prawa, a osoby go reprezentujące posiadają stosowne umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy,
- II. wraz z pierwszym pojazdem będącym przedmiotem niniejszej umowy dostarczy Zamawiającemu wymagane przepisami prawa polskiego zezwolenia, certyfikaty i licencje pod rygorem nie przystąpienia przez Zamawiającego do Odbioru Technicznego pojazdów będących przedmiotem niniejszej umowy,
- III. w terminie co najmniej dwóch miesięcy przed dostawą pierwszego pojazdu będącego przedmiotem niniejszej umowy dostarczy Zamawiającemu Dokumentację systemu utrzymania pojazdu kolejowego sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2005r. Nr 212, poz. 1771 ze zm.)

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa pięciu fabrycznie nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, zwanych dalej EZT/pojazdami, na potrzeby realizacji przez Zamawiającego zadań przewozowych dla potrzeb komunikacji podmiejskiej.
2. Pojazdy będące przedmiotem niniejszej umowy, o których mowa w ust. 1 powinny zostać dostarczone do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w następujących terminach:
 - a) dwa pierwsze pojazdy - 18 (słownie: osiemnaście) miesięcy od dnia podpisania umowy,
 - b) trzeci pojazd - 21 (słownie: dwadzieścia jeden) miesięcy od dnia podpisania umowy,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zamawiający

Za zgodność z oryginałem

Wykonawca

Handwritten signature

523391110



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- c) czwarty pojazd – 22 (słownie: dwadzieścia dwa) miesiące od dnia podpisania umowy,
- d) piąty pojazd – 26 (słownie: dwadzieścia sześć) miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Oferta Wykonawcy została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą mając na uwadze kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ.
4. Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst jedn. ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowego aktu prawnego.
5. SIWZ postępowania, o którym mowa w ust. 4 wraz z wszystkimi załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.
6. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy. Przedmiot niniejszej umowy wykona z należytą starannością wymaganą dla stosunków prawnych oraz faktycznych objętych przedmiotem niniejszej umowy.
7. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot niniejszej umowy jest wolny od wszelkich wad fizycznych oraz prawnych i w takim stanie zostanie przedstawiony Zamawiającemu od odbioru zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w postanowieniach § 2 niniejszej umowy.
8. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację techniczną zgodnie z załącznikiem 3 do Umowy. Zamawiający nabędzie uprawnienia do wykorzystywania dokumentacji do obsługi poziomów utrzymania 1-5.
9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pakiet naprawczy pozderzeniowy. Rodzaj elementów zespołów i podzespołów wchodzących w skład pakietu naprawczego określa załącznik 5 do niniejszej umowy. Termin dostarczenia pakietu naprawczego upływa wraz z terminem oddania do eksploatacji pierwszego zamówionego EZT.

ZASADY ODBIORU POJAZDÓW

§ 2

1. Pierwszy EZT z objętych przedmiotem niniejszej umowy zostanie poddany w miejscu wskazanym przez Wykonawcę i na jego koszt **Badaniom Odbiorczym Rozszerzonym** koniecznym do uzyskania Świadectwa Dopuszczenia do Eksploatacji Typu Pojazdu Kolejowego. Jeżeli typ pojazdu kolejowego posiada już świadectwo Dopuszczenia do Eksploatacji Typu Pojazdu Kolejowego, wykonanie badań nie jest konieczne pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę potwierdzonych z zgodność z oryginałem kopii protokołów odbiorów technicznych, zgodnych z WTWiO oraz programem badań rozszerzonych, które były wykonane wcześniej na pojeździe tego samego typu.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zamawiający zgodność z oryginałem
PRZES ZARZĄDU

Wykonawca

Genowefa Ładzińska

523391110

*opr. W.B.S.*

UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO NR 721950-2G-0

zawarta przez

SKM


„Szybka Kolej Miejska” Sp. z o.o.

(„Korzystający”)

oraz

ING
LEASE

ING Lease (Polska) Sp. z o.o.



NEWAG S.A.

(„Finansujący”)

Warszawa, 19 sierpnia 2009

523391110

UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO NR 721950-2G-0

**UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO
NR 721950-2G-0**

zawarta dnia 19.08.2009 roku w Warszawie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), zwana dalej Umową, pomiędzy stronami:

1. „Szybka Kolej Miejska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-808), ul. Mińska 25 lok. 618, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000206762, dla której właściwy jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będąca podatnikiem VAT o numerze NIP 951-210-96-15, kapitał zakładowy: PLN 72.500.000,00 (zwana dalej „Korzystającym”), reprezentowaną przez Zarząd w osobach

Leszek Walczak – Prezes Zarządu,

Jerzy Obrębski – Członek Zarządu,

a

2. Konsorcjum Spółek:

- A) ING Lease (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-499), Plac Trzech Krzyży 10/14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000043817, dla którego właściwy jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, będący płatnikiem VAT o numerze NIP 526-10-40-337, kapitał zakładowy: PLN 7.504.000,00,

- B) NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Wyspiańskiego 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000066315, dla którego właściwy jest Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy, będący płatnikiem VAT o numerze NIP 7 34-00-09-400, kapitał zakładowy: PLN 6.201.000,00,

(zwane dalej „Finansującym”).

Reprezentowane przez Spółkę ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego w dniu 20 maja 2009 roku przez NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, dołączone do Oferty Finansującego z dnia 21.05.2009 roku, w imieniu której działają:

Bogdan Przepiórka – Wiceprezes Zarządu,

Mateusz Skubiszewski – Członek Zarządu,

zwanymi dalej również każda z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

523391110

UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO NR 721950-2G-0

ROZDZIAŁ I – Przedmiot umowy

Art. 1

1. Finansujący, na warunkach wskazanych w niniejszej umowie, zobowiązuje się oddać Korzystającemu na czas oznaczony do używania i pobierania pożytków 4 (słownie: cztery) pasażerskie elektryczne zespoły trakcyjne [Pojazdy] zgodne z wymaganiami technicznymi dla pojazdów zawartymi w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (stanowiącymi Załącznik nr 2 do SIWZ) [Wymagania Techniczne], a Korzystający zobowiązuje się do uiszczania Finansującemu wynagrodzenia płatnego w ratach w wysokościach i terminach określonych w niniejszej umowie oraz innych należności określonych w umowie, w tym opłaty wstępnej oraz opłaty za przeniesienie własności.
2. Okres leasingu trwa 180 miesięcy i rozpoczyna się w dniu przekazania każdego z Pojazdów Korzystającemu, potwierdzonego Protokołem Odbioru Pojazdu dla każdego Pojazdu z osobna. Okres leasingu dla każdego z Pojazdów kończy się w rocznicę dnia, w którym przekazano dany Pojazd.
3. Finansujący w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zobowiązuje się także wykonać dodatkowe wskazane w niniejszej umowie świadczenia na rzecz Korzystającego, w szczególności świadczenia gwarancyjne, utrzymanie taboru w okresie 3 lat oraz szkolenia wskazanych przez Korzystającego pracowników.
4. Finansujący za dodatkowym wynagrodzeniem zobowiązuje się dostarczyć zestaw części zamiennych, którego lista stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Dostarczanie części odbywać się będzie na podstawie oddzielnych zamówień składanych przez Korzystającego, przy czym termin realizacji przez Finansującego każdego z zamówień nie może być dłuższy niż 60 dni. Korzystający dokona płatności za dostarczone części przelewem na podstawie oddzielnych faktur VAT wystawionych przez Finansującego w dniu dostawy zamówionych części zamiennych z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni. Korzystający ma prawo do swobodnego wyboru zestawu części zamiennych, jakie chce nabyć i określenia terminu ich zamawiania, z tym, że wszystkie części z listy stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ zostaną zamówione najpóźniej do końca okresu gwarancji na kompletny Pojazd. Finansujący zobowiązuje się realizować dostawy części zamiennych do leasingowanych Pojazdów przez cały okres trwania Umowy, z tym, że ceny części podane w Załączniku nr 8 do SIWZ nie ulegną zmianie przez cały okres gwarancji na cały pojazd, a dla zamówień złożonych po tym okresie, ale przed upływem 5 lat od daty odbioru końcowego ostatniego Pojazdu, nie wzrosną o więcej niż o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w odniesieniu do daty złożenia oferty. Dostawy będą dokonywane na koszt Finansującego do miejsca wskazanego przez Korzystającego w zamówieniu na obszarze województwa mazowieckiego.
5. Finansujący zobowiązuje się zrealizować umowę zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] z dnia 22.01.2009 roku z późniejszymi zmianami, stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie z Ofertą Finansującego z dnia 21.05.2009 roku, stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.

ROZDZIAŁ II – Definicje

Art. 2

Jeżeli nie wynika to inaczej z kontekstu, to znaczenie terminów stosowanych w niniejszej umowie jest następujące, niezależnie od przypadku lub liczby, w jakich zostały użyte:

- 1) Finansujący – podmiot wskazany w komparcji niniejszej umowy. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Finansujący został określony, jako Wykonawca, stosownie do przepisów Ustawy;
- 2) Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami);

523391110

UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO NR 721950-2G-0

- 3) Dokument Gwarancji – zgodnie ze znaczeniem nadanym w art. 7 ust. 2 niniejszej umowy;
- 4) Element Pojazdu – każda część Pojazdu lub każdy podzespół Pojazdu lub inny element wchodzący w skład Pojazdu, niezależnie od tego, czy może zostać rozłożony lub zdemontowany na elementy lub części składowe, jeżeli stanowi w danej chwili część składową lub przynależność Pojazdu w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
- 5) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru – zgodnie ze znaczeniem nadanym w art. 5 ust. 1 niniejszej umowy;
- 6) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
- 7) Lista Dokumentów Pojazdu – zgodnie ze znaczeniem nadanym w art. 6 ust. 6 niniejszej umowy;
- 8) Pojazd – zgodnie ze znaczeniem nadanym w art. 1 ust. 1 niniejszej umowy;
- 9) Przedmiot leasingu – przedmiotem leasingu są Pojazdy;
- 10) Odbiór końcowy – zgodnie ze znaczeniem nadanym w art. 5 ust. 4 niniejszej umowy.
- 11) Data Odbioru końcowego – oznacza datę, w jakiej ma zostać wydany dany Pojazd, określona w art. 5 ust. 1 niniejszej umowy, na warunkach określonych w art. 6 ust. 4 niniejszej umowy;
- 12) Protokół Odbioru Końcowego Pojazdu – zgodnie ze znaczeniem nadanym w art. 6 ust. 6 niniejszej umowy;
- 13) Odbiór Techniczny Pojazdu – oznacza sprawdzenie przez Inspektorów Korzystającego każdego z Pojazdów pod kątem jego zgodności z niniejszą Umową, w tym SIWZ oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru pojazdów szynowych
- 14) Okres Leasingu – zgodnie ze znaczeniem nadanym w art. 1 ust. 2 niniejszej umowy.
- 15) Protokół Reklamacyjny – zgodnie ze znaczeniem nadanym w art. 7 ust. 4 niniejszej umowy;
- 16) Przeniesienie Własności – zgodnie ze znaczeniem nadanym w art. 14 ust. 1 niniejszej umowy;
- 17) Wada Systemowa – wada lub awaria stwierdzona powtórnie, w co najmniej 10% (słownie: dziesięciu procentach) całkowitej ilości takich samych Elementów Pojazdu (tj. uwzględniając wszystkie takie same Elementy Pojazdów występujące we wszystkich Pojazdach eksploatowanych przez Korzystającego, które są przedmiotem niniejszej umowy) lub wada lub cecha wykonania Pojazdów, która spowodowała cofnięcie, uchylenie, wygaśnięcie, zmianę albo stwierdzenie nieważności decyzji – świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, dotyczącego wagonów wchodzących w skład Pojazdu;
- 18) Wartość Pojazdu – kwota netto podana w ofercie Finansującego, złożonej Korzystającemu w ramach zamówienia publicznego;
- 19) Ofertowa Wartość Umowy – wysokość netto łącznego wynagrodzenia Finansującego wskazana w art. 12 ust. 3 niniejszej umowy łącznie z kwotą wskazaną w ofercie Finansującego stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
- 20) Wymagania Techniczne – zgodnie ze znaczeniem nadanym w art. 1 ust. 1 niniejszej umowy;
- 21) Inspektorzy Korzystającego – przedstawiciele Korzystającego uprawnieni przez Korzystającego do wykonywania odbioru Pojazdów, o których mowa w art. 5 ust. 2 i następnym niniejszej umowy.
- 22) Producent Pojazdów – podmiot, który na zlecenie Finansującego lub też w ramach umowy o współpracy z Finansującym wyprodukował Pojazdy.

523391110

UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO NR 721930-2G-0

ROZDZIAŁ III – Dostarczenie i odbiór Pojazdów

Art. 3

Finansujący zobowiązuje się opracować wszelkie wymagane prawem w momencie zawarcia niniejszej umowy lub w czasie jej obowiązywania dokumentację techniczną, w szczególności dokumentację techniczno-ruchową, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru pojazdów szynowych stanowiących Przedmiot leasingu i ich podzespołów, o których mowa w art. 5 ust. 1 niniejszej umowy, dokumentację systemu utrzymania pojazdów szynowych, deklarację zgodności danego Pojazdu z typem, na który wystawione jest świadectwo do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, dokonywać stosownych zmian w takich dokumentacjach w razie zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Art. 4

Finansujący zobowiązuje się uzyskać dla Pojazdów świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydawane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego lub, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dokument równoważny, o ile zgodnie z obowiązującymi w danej chwili przepisami dokument taki będzie mógł być uzyskany przez Finansującego. Finansujący zobowiązuje się przekazać Korzystającemu te świadectwa przed odbiorem końcowym pierwszego Pojazdu pod rygorem odmowy odbioru Pojazdów przez Korzystającego.

Art. 5

1. Korzystający będzie dokonywał Odbiorów technicznych Pojazdów zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru opracowanymi przez Finansującego i uzgodnionymi przez Korzystającego („Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”). Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru zostaną przez Finansującego opracowane i przedstawione Korzystającemu w terminie 4 (słownie: czterech) miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy.
2. Finansujący będzie każdorazowo zawiadamiał Korzystającego o terminie Odbioru technicznego Pojazdów (w tym częściowego odbioru technicznego), z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem przed datą czynności podlegającej Odbiorowi technicznemu. Inspektorzy Korzystającego uczestniczą w odbiorach związanych z poszczególnymi Pojazdami, a w szczególności odbiorach: osi, pudeł, wózków, silników trakcyjnych, przekształtników trakcyjnych, przetwornic. Korzystający decyduje, czy Inspektorzy Korzystającego będą uczestniczyli w próbach stacjonarnych i ruchowych kompletnych Pojazdów.
3. Finansujący zobowiązuje się zapewnić transport Inspektorów Korzystającego pomiędzy lotniskiem lub dworcem kolejowym lub autobusowym, hotelem i zakładem produkcyjnym, w którym ma zostać dokonany Odbiór techniczny Pojazdów zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru. Finansujący ponosi koszty zakwaterowania Inspektorów Korzystającego. Korzystający będzie zawiadamiał Finansującego o dacie przyjazdu swoich Inspektorów, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, podając listę zawierającą imiona i nazwiska Inspektorów. Liczba Inspektorów w zależności od potrzeb będzie wynosić od jednego do czterech.
4. Finansujący zobowiązuje się zapewnić Inspektorom Korzystającego odpowiednie wyposażenie w sprzęt ochronny, zamknięte pomieszczenia wyposażone w telefon i faks, właściwe narzędzia i urządzenia, pomoc wykwalifikowanego personelu danego zakładu produkcyjnego oraz, w razie konieczności, tłumacza pomiędzy językiem polskim oraz językiem stosowanym w tym zakładzie. Inspektorzy Korzystającego po odpowiednim przeszkoleniu przez Finansującego zobowiązani będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących na jego terenie.
5. W przypadku nie przybycia lub opóźnienia przybycia Inspektorów Korzystającego do miejsca, gdzie ma zostać dokonany Odbiór techniczny Pojazdów (w tym częściowy odbiór techniczny),

strona 5

523391110

UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO NR 721950-2G-0

Finansujący ma prawo przeprowadzić wszystkie prace dotyczące odbioru wynikające z Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru bez ich obecności.

6. Dokonanie przez Inspektorów Korzystającego Odbioru technicznego Pojazdów lub częściowego odbioru technicznego nie zwalnia Finansującego z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Pojazdów lub Elementów Pojazdów, w szczególności z zobowiązań gwarancyjnych lub zobowiązań z tytułu Wad Systemowych.

Art. 6

1. Finansujący zobowiązuje się dostarczyć Pojazdy w terminach zgodnych z następującym harmonogramem:

Etap	Nr Pojazdu	Data odbioru końcowego
a)	1 (jeden)	9 (dziewięć) miesięcy od dnia podpisania Umowy
b)	2 (dwa)	10 (dziesięć) miesięcy od dnia podpisania Umowy
c)	3 (trzy)	10 (dziesięć) miesięcy od dnia podpisania Umowy
d)	4 (cztery)	10 (dziesięć) miesięcy od dnia podpisania Umowy

2. Finansujący jest zobowiązany poinformować Korzystającego o dokładnej dacie każdego planowanego odbioru końcowego, nie mniej niż 14 (słownie: czternaście) dni przed datą odbioru.
3. Finansujący zobowiązuje się zgłaszać Pojazdy do odbioru końcowego po uprzednim ich dostarczeniu (przetoczenie po torach) do miejsca wskazanego przez Korzystającego, znajdującego się na terenie województwa mazowieckiego. Korzystający wskaże Finansującemu to miejsce w terminie, co najmniej 14 (słownie: czternaście) dni przed Datą odbioru końcowego, wynikającą z tabeli zamieszczonej w ust. 1. Korzystający będzie informować Finansującego o ewentualnych zmianach, z co najmniej 14-dniowym (słownie: czternastodniowym) wyprzedzeniem. Dostarczenie Pojazdu do miejsca wskazanego przez Korzystającego nie może nastąpić wcześniej, niż na 5 (słownie: pięć) dni przed Datą odbioru końcowego, o której Finansujący poinformował Korzystającego zgodnie z ust. 2.
4. Odbiór końcowy rozpoczyna się w miejscu wskazanym w ust. 3. Przez Odbiór końcowy Pojazdu należy rozumieć ustalenie przez Inspektorów Korzystającego należytego wykonania dostarczonego Pojazdu, w szczególności spełnienia wymogów i parametrów technicznych, kompletności, sprawności, a także zdolności do użycia Pojazdu zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór końcowy Pojazdu obejmuje także badanie kompletności dokumentów, które Finansujący jest zobowiązany wydać Korzystającemu z chwilą jego odbioru zgodnie z Listą Dokumentów Pojazdu. Odbiór końcowy Pojazdu będzie się odbywał w obecności przedstawicieli Finansującego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru. Brak przedstawicieli Finansującego przy czynnościach Odbioru końcowego Pojazdu nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia czynności Odbioru końcowego, chyba, że Inspektorzy Korzystającego uznają z jakiegokolwiek przyczyny obecność przedstawicieli Finansującego przy określonej czynności Odbioru końcowego za niezbędną. Każda Strona ponosi koszty uczestnictwa swoich przedstawicieli w czynnościach Odbioru końcowego Pojazdu.
5. Wraz ze zgłoszeniem Pojazdu do Odbioru końcowego, Finansujący zobowiązuje się przekazać Korzystającemu komplet dokumentów przypisanych do tego Pojazdu. Lista przedmiotowych dokumentów stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy („Lista Dokumentów Pojazdu”).

523391110

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA



Bydgoszcz, dnia 16.04.2012 r.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNYtel. +48 52 33 91 100
fax +48 52 33 91 110
tel. PKP 51 86 100
fax PKP 51 86 110**CZŁONEK ZARZĄDU**
DYREKTOR PRODUKCJI
I TECHNIKItel. +48 52 33 91 100
fax +48 52 33 91 110
tel. PKP 51 86 100
fax PKP 51 86 110**CZŁONEK ZARZĄDU**
DYREKTOR FINANSOWYtel. +48 52 33 91 100
fax +48 52 33 91 110
tel. PKP 51 86 100
fax PKP 51 86 110**CZŁONEK ZARZĄDU**
DYREKTOR MARKETINGU
I ROZWOJUtel. +48 52 33 91 104
fax +48 52 33 91 114
tel. PKP 51 86 104
fax PKP 51 86 114**CZŁONEK ZARZĄDU**
DYREKTOR MARKETINGU
RYNKÓW ZAGRANICZNYCHtel. +48 52 33 91 104
fax +48 52 33 91 114
tel. PKP 51 86 104
fax PKP 51 86 114**PROKURENT**tel. +48 52 33 91 104
fax +48 52 33 91 114
tel. PKP 51 86 104
fax PKP 51 86 114**DZIAŁ MARKETINGU**tel. +48 52 33 91 104
fax +48 52 33 91 114
tel. PKP 51 86 104
fax PKP 51 86 114
marketing@pesa.pl**DZIAŁ LOGISTYKI**tel. +48 52 33 91 210
fax +48 52 33 91 231
tel. PKP 51 86 210
fax PKP 51 86 231

www.pesa.pl

PEŁNOMOCNICTWO NR 93/2012

Zarząd spółki działającej pod firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zygmunt Augusta 11, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036552 udziela :

Magdzie Tyloch**legitymującej się dowodem osobistym serii ABN numer 485674**

pełnomocnictwa do reprezentowania Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz Spółki Akcyjnej w postępowaniach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz wnoszenia środków prawnych.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

Robert Świechowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Produkcji i Techniki

Zenon Duszyński

523391110

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Centrum Bankowości Elektronicznej
www.pkobp.pl • tel. 801 307 307,
801 3PKOBP lub +48 (81) 535 60 60
Adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 42, 00-956 Warszawa 10



właściciel : **POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA**
UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 11
85-082 BYDGOSZCZ

data wydruku : **2012-07-13g.15:10**

Przelew z rachunku Szczegóły transakcji zleconej do realizacji

Numer rachunku	74 1020 1462 0000 7602 0195 1334
Data waluty	2012-07-13
Data operacji	2012-07-13
Opis	Nr rach. przeciwt.: 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000 Dane adr. rach. przeciwt.: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POSTĘPU 17A 02-676 WARSZAWA Tytuł: WPIS OD ODWOŁANIA NR POSTĘPOWANIA KS/ZP/25/2012 Identyfikator: 21950501100229261
Typ transakcji	Przelew z rachunku
Kwota	-15 000,00 PLN

523391110

[illegible][illegible]

Rubrika 3 - Trójkątne	
1. Kuchnia	CIUCHY
2. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
3. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
4. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
5. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
6. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
7. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
8. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
9. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
10. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
11. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
12. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
13. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
14. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
15. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
16. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
17. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
18. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
19. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
20. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
21. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
22. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
23. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
24. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
25. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
26. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
27. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
28. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
29. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
30. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
31. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
32. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
33. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
34. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
35. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
36. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
37. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
38. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
39. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
40. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
41. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
42. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
43. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
44. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
45. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
46. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
47. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
48. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
49. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
50. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
51. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
52. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
53. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
54. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
55. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
56. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
57. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
58. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
59. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
60. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
61. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
62. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
63. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
64. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
65. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
66. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
67. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
68. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
69. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
70. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
71. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
72. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
73. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
74. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
75. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
76. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
77. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
78. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
79. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
80. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
81. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
82. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
83. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
84. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
85. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
86. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
87. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
88. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
89. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
90. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
91. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
92. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
93. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
94. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
95. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
96. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY
97. Kuchnia	CIUCHY DLA KUCHNI
98. Jadalnia	MEBLA DO JADŁY
99. Mężczyźni	CIUCHY MĘSKIE
100. Rodzina	CIUCHY DLA RODZINY

C/CDA		EY/25.01.63/7012		Quantities: FULLCHWY NABEGLW		Slipcase 6 x 11	
4	1. Abovnyk	SPIC					
	2. L'ubna	SPIC P'ASADAB					
	3. Kanna P'ESIA	56070232736					
	4. Rodov' parkov	P/C.A.M. Z. MEDVKA Z. CZLOV'CH ZAB'RUD					
5	1. Abovnyk	MOBETVNA					
	2. L'ubna	MOBETVNA					
	3. Kanna P'ESIA	77105-50570					
	4. Rodov' parkov	L'UBNA Z. MEDVKA Z. CZLOV'CH ZAB'RUD					

Dzieli 3

Klasifikasi		Produkt
1	10, 20, 2	PRODUKCIJA LAMPOVITV KOLEKCIJNOI OBAZ TROJNOI STENOVSIO
2	11, 12, 2	RIKREACIJA I KONSUMIČNA PROIZVODSTVOI SPOVETI, TILNOSTROVACIJA
3	13, 14, 2	PRODUKCIJA PROIZVODSTVOI DIZAJNIRANIV, CISTEGER I PROIZVODIVOV METALNOI
4	15, 16, 2	PRODUKCIJA KONSTRUKCIJA METALNOI I OKA ČEŠKI
5	17, 18, 2	PRODUKCIJA UVEDENOV OŠIVANIVOV I ČIŠTIVOV
6	19, 20, 2	KOČE PROIZVODIJE, VITRAŽIČIJE I VSAČIČIJE METALI METALNOI
7	21, 22, 2	ODKROVITVNO METALI LERIKI
8	23, 24, 2	ODKROVITVNO METALI I STROVNI KODI
9	25, 26, 2	ODKROVITVNO PROIZVODIČI METALI METALNOI, OBAZ INOVI
10	27, 28, 2	PRODUKCIJA PROIZVODIČI METALI METALNOI I ČIŠTIVOV
11	29, 30, 2	PRODUKCIJA PROIZVODIČI METALI METALNOI I ČIŠTIVOV
12	31, 32, 2	PRODUKCIJA PROIZVODIČI METALI METALNOI I ČIŠTIVOV
13	33, 34, 2	PRODUKCIJA PROIZVODIČI METALI METALNOI I ČIŠTIVOV
14	35, 36, 2	PRODUKCIJA PROIZVODIČI METALI METALNOI I ČIŠTIVOV
15	37, 38, 2	PRODUKCIJA PROIZVODIČI METALI METALNOI I ČIŠTIVOV
16	39, 40, 2	PRODUKCIJA PROIZVODIČI METALI METALNOI I ČIŠTIVOV
17	41, 42, 2	PRODUKCIJA PROIZVODIČI METALI METALNOI I ČIŠTIVOV
18	43, 44, 2	PRODUKCIJA PROIZVODIČI METALI METALNOI I ČIŠTIVOV
19	45, 46, 2	PRODUKCIJA PROIZVODIČI METALI METALNOI I ČIŠTIVOV
20	47, 48, 2	PRODUKCIJA PROIZVODIČI METALI METALNOI I ČIŠTIVOV
21	49, 50, 2	PRODUKCIJA PROIZVODIČI METALI METALNOI I ČIŠTIVOV
22	51, 52, 2	PRODUKCIJA PROIZVODIČI METALI METALNOI I ČIŠTIVOV
23	53, 54, 2	PRODUKCIJA PROIZVODIČI METALI METALNOI I ČIŠTIVOV
24	55, 56, 2	PRODUKCIJA PROIZVODIČI METALI METALNOI I ČIŠTIVOV
25	57, 58, 2	PRODUKCIJA PROIZVODIČI METALI METALNOI I ČIŠTIVOV
26	59, 60, 2	PRODUKCIJA PROIZVODIČI METALI METALNOI I ČIŠTIVOV
27	61, 62, 2	PRODUKCIJA PROIZVODIČI METALI METALNOI I ČIŠTIVOV
28	63, 64, 2	PRODUKCIJA PROIZVODIČI METALI METALNOI I ČIŠTIVOV

Z-SZ-1) Wiekloro
zawieszką z kłopotem
Szczepionki i Produkty Produktów i Techn
Sebastian Karacki
Zgłoszenie Duszynski

523391110

[illegible]

CZŁOŚĆ		WYKŁAD 19.06.2012		Operator: MIŁOCHYŃ PAKCIN		Strona 8 z 11	
66	4.1. 11. z wyodrębnieniem 1-5 stopni: filiteracyjnych						
67	4.1. 12. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
68	4.1. 13. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
69	4.1. 14. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
70	4.1. 15. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
71	4.1. 16. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
72	4.1. 17. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
73	4.1. 18. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
74	4.1. 19. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
75	4.1. 20. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
76	4.1. 21. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
77	4.1. 22. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
78	4.1. 23. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
79	4.1. 24. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
80	4.1. 25. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
81	4.1. 26. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
82	4.1. 27. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
83	4.1. 28. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
84	4.1. 29. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
85	4.1. 30. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
86	4.1. 31. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
87	4.1. 32. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
88	4.1. 33. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
89	4.1. 34. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
90	4.1. 35. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
91	4.1. 36. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
92	4.1. 37. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
93	4.1. 38. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
94	4.1. 39. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
95	4.1. 40. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
96	4.1. 41. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
97	4.1. 42. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
98	4.1. 43. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
99	4.1. 44. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						
100	4.1. 45. z przedziału 11-12 stopni: 1. interaktywne 2. odczytanie 3. 1. wyodrębnienie						

Kodový záznam o nástupnosti podnikatelských		
Podle údajů	Podle dat	Pro účely
1	09.03.2001	001 STETCZKA DO 31.08.2003
2	04.07.2002	002 STETCZKA DO 31.08.2003
3	16.03.2003	003 STETCZKA DO 31.08.2003
4	12.03.2004	004 STETCZKA DO 31.08.2003
5	13.07.2005	005 STETCZKA DO 31.08.2003
6	15.03.2005	006 STETCZKA DO 31.08.2003
7	21.03.2005	007 STETCZKA DO 31.08.2003
8	21.03.2005	008 STETCZKA DO 31.08.2003
9	21.03.2005	009 STETCZKA DO 31.08.2003
10	21.03.2005	010 STETCZKA DO 31.08.2003
11	21.03.2005	011 STETCZKA DO 31.08.2003
12	21.03.2005	012 STETCZKA DO 31.08.2003
13	21.03.2005	013 STETCZKA DO 31.08.2003
14	21.03.2005	014 STETCZKA DO 31.08.2003
15	21.03.2005	015 STETCZKA DO 31.08.2003
16	21.03.2005	016 STETCZKA DO 31.08.2003
17	21.03.2005	017 STETCZKA DO 31.08.2003
18	21.03.2005	018 STETCZKA DO 31.08.2003
19	21.03.2005	019 STETCZKA DO 31.08.2003
20	21.03.2005	020 STETCZKA DO 31.08.2003
21	21.03.2005	021 STETCZKA DO 31.08.2003
22	21.03.2005	022 STETCZKA DO 31.08.2003
23	21.03.2005	023 STETCZKA DO 31.08.2003
24	21.03.2005	024 STETCZKA DO 31.08.2003
25	21.03.2005	025 STETCZKA DO 31.08.2003
26	21.03.2005	026 STETCZKA DO 31.08.2003
27	21.03.2005	027 STETCZKA DO 31.08.2003
28	21.03.2005	028 STETCZKA DO 31.08.2003
29	21.03.2005	029 STETCZKA DO 31.08.2003
30	21.03.2005	030 STETCZKA DO 31.08.2003
31	21.03.2005	031 STETCZKA DO 31.08.2003
32	21.03.2005	032 STETCZKA DO 31.08.2003
33	21.03.2005	033 STETCZKA DO 31.08.2003
34	21.03.2005	034 STETCZKA DO 31.08.2003
35	21.03.2005	035 STETCZKA DO 31.08.2003
36	21.03.2005	036 STETCZKA DO 31.08.2003
37	21.03.2005	037 STETCZKA DO 31.08.2003
38	21.03.2005	038 STETCZKA DO 31.08.2003
39	21.03.2005	039 STETCZKA DO 31.08.2003
40	21.03.2005	040 STETCZKA DO 31.08.2003
41	21.03.2005	041 STETCZKA DO 31.08.2003
42	21.03.2005	042 STETCZKA DO 31.08.2003
43	21.03.2005	043 STETCZKA DO 31.08.2003
44	21.03.2005	044 STETCZKA DO 31.08.2003
45	21.03.2005	045 STETCZKA DO 31.08.2003
46	21.03.2005	046 STETCZKA DO 31.08.2003
47	21.03.2005	047 STETCZKA DO 31.08.2003
48	21.03.2005	048 STETCZKA DO 31.08.2003
49	21.03.2005	049 STETCZKA DO 31.08.2003
50	21.03.2005	050 STETCZKA DO 31.08.2003
51	21.03.2005	051 STETCZKA DO 31.08.2003
52	21.03.2005	052 STETCZKA DO 31.08.2003
53	21.03.2005	053 STETCZKA DO 31.08.2003
54	21.03.2005	054 STETCZKA DO 31.08.2003
55	21.03.2005	055 STETCZKA DO 31.08.2003
56	21.03.2005	056 STETCZKA DO 31.08.2003
57	21.03.2005	057 STETCZKA DO 31.08.2003
58	21.03.2005	058 STETCZKA DO 31.08.2003
59	21.03.2005	059 STETCZKA DO 31.08.2003
60	21.03.2005	060 STETCZKA DO 31.08.2003
61	21.03.2005	061 STETCZKA DO 31.08.2003
62	21.03.2005	062 STETCZKA DO 31.08.2003
63	21.03.2005	063 STETCZKA DO 31.08.2003
64	21.03.2005	064 STETCZKA DO 31.08.2003
65	21.03.2005	065 STETCZKA DO 31.08.2003
66	21.03.2005	066 STETCZKA DO 31.08.2003
67	21.03.2005	067 STETCZKA DO 31.08.2003
68	21.03.2005	068 STETCZKA DO 31.08.2003
69	21.03.2005	069 STETCZKA DO 31.08.2003
70	21.03.2005	070 STETCZKA DO 31.08.2003
71	21.03.2005	071 STETCZKA DO 31.08.2003
72	21.03.2005	072 STETCZKA DO 31.08.2003
73	21.03.2005	073 STETCZKA DO 31.08.2003
74	21.03.2005	074 STETCZKA DO 31.08.2003
75	21.03.2005	075 STETCZKA DO 31.08.2003
76	21.03.2005	076 STETCZKA DO 31.08.2003
77	21.03.2005	077 STETCZKA DO 31.08.2003
78	21.03.2005	078 STETCZKA DO 31.08.2003
79	21.03.2005	079 STETCZKA DO 31.08.2003
80	21.03.2005	080 STETCZKA DO 31.08.2003
81	21.03.2005	081 STETCZKA DO 31.08.2003
82	21.03.2005	082 STETCZKA DO 31.08.2003
83	21.03.2005	083 STETCZKA DO 31.08.2003
84	21.03.2005	084 STETCZKA DO 31.08.2003
85	21.03.2005	085 STETCZKA DO 31.08.2003
86	21.03.2005	086 STETCZKA DO 31.08.2003
87	21.03.2005	087 STETCZKA DO 31.08.2003
88	21.03.2005	088 STETCZKA DO 31.08.2003
89	21.03.2005	089 STETCZKA DO 31.08.2003
90	21.03.2005	090 STETCZKA DO 31.08.2003
91	21.03.2005	091 STETCZKA DO 31.08.2003
92	21.03.2005	092 STETCZKA DO 31.08.2003
93	21.03.2005	093 STETCZKA DO 31.08.2003
94	21.03.2005	094 STETCZKA DO 31.08.2003
95	21.03.2005	095 STETCZKA DO 31.08.2003
96	21.03.2005	096 STETCZKA DO 31.08.2003
97	21.03.2005	097 STETCZKA DO 31.08.2003
98	21.03.2005	098 STETCZKA DO 31.08.2003
99	21.03.2005	099 STETCZKA DO 31.08.2003
100	21.03.2005	100 STETCZKA DO 31.08.2003

[illegible]

523391110

2010

BVL25.01/53.2012

Operativni - IMI C.009.1443111

Strona 9 z 11

o) Dokumentacja o planowaniu gospodarki
gospodarki lokalizacji

9	10.07.2009	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2006 R.
10	15.05.2010	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2007 R.
11	01.07.2011	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2008 R.
1	11.08.2012	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2009 R.
2	11.08.2013	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2010 R.
3	11.08.2014	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2011 R.
4	11.08.2015	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2012 R.
5	11.08.2016	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2013 R.
6	11.08.2017	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2014 R.
7	11.08.2018	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2015 R.
8	11.08.2019	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2016 R.
9	11.08.2020	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2017 R.
10	11.08.2021	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2018 R.
11	11.08.2022	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2019 R.
12	11.08.2023	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2020 R.
13	11.08.2024	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2021 R.
14	11.08.2025	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2022 R.
15	11.08.2026	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2023 R.
16	11.08.2027	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2024 R.
17	11.08.2028	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2025 R.
18	11.08.2029	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2026 R.
19	11.08.2030	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2027 R.
20	11.08.2031	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2028 R.
21	11.08.2032	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2029 R.
22	11.08.2033	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2030 R.
23	11.08.2034	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2031 R.
24	11.08.2035	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2032 R.
25	11.08.2036	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2033 R.
26	11.08.2037	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2034 R.
27	11.08.2038	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2035 R.
28	11.08.2039	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2036 R.
29	11.08.2040	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2037 R.
30	11.08.2041	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2038 R.
31	11.08.2042	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2039 R.
32	11.08.2043	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2040 R.
33	11.08.2044	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2041 R.
34	11.08.2045	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2042 R.
35	11.08.2046	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2043 R.
36	11.08.2047	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2044 R.
37	11.08.2048	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2045 R.
38	11.08.2049	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2046 R.
39	11.08.2050	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2047 R.
40	11.08.2051	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2048 R.
41	11.08.2052	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2049 R.
42	11.08.2053	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2050 R.
43	11.08.2054	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2051 R.
44	11.08.2055	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2052 R.
45	11.08.2056	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2053 R.
46	11.08.2057	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2054 R.
47	11.08.2058	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2055 R.
48	11.08.2059	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2056 R.
49	11.08.2060	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2057 R.
50	11.08.2061	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2058 R.
51	11.08.2062	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2059 R.
52	11.08.2063	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2060 R.
53	11.08.2064	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2061 R.
54	11.08.2065	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2062 R.
55	11.08.2066	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2063 R.
56	11.08.2067	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2064 R.
57	11.08.2068	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2065 R.
58	11.08.2069	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2066 R.
59	11.08.2070	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2067 R.
60	11.08.2071	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2068 R.
61	11.08.2072	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2069 R.
62	11.08.2073	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2070 R.
63	11.08.2074	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2071 R.
64	11.08.2075	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2072 R.
65	11.08.2076	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2073 R.
66	11.08.2077	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2074 R.
67	11.08.2078	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2075 R.
68	11.08.2079	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2076 R.
69	11.08.2080	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2077 R.
70	11.08.2081	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2078 R.
71	11.08.2082	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2079 R.
72	11.08.2083	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2080 R.
73	11.08.2084	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2081 R.
74	11.08.2085	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2082 R.
75	11.08.2086	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2083 R.
76	11.08.2087	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2084 R.
77	11.08.2088	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2085 R.
78	11.08.2089	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2086 R.
79	11.08.2090	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2087 R.
80	11.08.2091	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2088 R.
81	11.08.2092	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2089 R.
82	11.08.2093	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2090 R.
83	11.08.2094	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2091 R.
84	11.08.2095	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2092 R.
85	11.08.2096	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2093 R.
86	11.08.2097	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2094 R.
87	11.08.2098	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2095 R.
88	11.08.2099	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2096 R.
89	11.08.2100	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2097 R.
90	11.08.2101	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2098 R.
91	11.08.2102	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2099 R.
92	11.08.2103	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2100 R.
93	11.08.2104	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2101 R.
94	11.08.2105	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2102 R.
95	11.08.2106	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2103 R.
96	11.08.2107	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2104 R.
97	11.08.2108	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2105 R.
98	11.08.2109	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2106 R.
99	11.08.2110	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2107 R.
100	11.08.2111	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2108 R.

o) Dokumentacja o planowaniu gospodarki
gospodarki lokalizacji

1	11.08.2012	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2009 R.
2	11.08.2013	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2010 R.
3	11.08.2014	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2011 R.
4	11.08.2015	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2012 R.
5	11.08.2016	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2013 R.
6	11.08.2017	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2014 R.
7	11.08.2018	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2015 R.
8	11.08.2019	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2016 R.
9	11.08.2020	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2017 R.
10	11.08.2021	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2018 R.
11	11.08.2022	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2019 R.
12	11.08.2023	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2020 R.
13	11.08.2024	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2021 R.
14	11.08.2025	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2022 R.
15	11.08.2026	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2023 R.
16	11.08.2027	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2024 R.
17	11.08.2028	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2025 R.
18	11.08.2029	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2026 R.
19	11.08.2030	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2027 R.
20	11.08.2031	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2028 R.
21	11.08.2032	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2029 R.
22	11.08.2033	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2030 R.
23	11.08.2034	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2031 R.
24	11.08.2035	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2032 R.
25	11.08.2036	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2033 R.
26	11.08.2037	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2034 R.
27	11.08.2038	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2035 R.
28	11.08.2039	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2036 R.
29	11.08.2040	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2037 R.
30	11.08.2041	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2038 R.
31	11.08.2042	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2039 R.
32	11.08.2043	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2040 R.
33	11.08.2044	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2041 R.
34	11.08.2045	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2042 R.
35	11.08.2046	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2043 R.
36	11.08.2047	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2044 R.
37	11.08.2048	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2045 R.
38	11.08.2049	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2046 R.
39	11.08.2050	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2047 R.
40	11.08.2051	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2048 R.
41	11.08.2052	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2049 R.
42	11.08.2053	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2050 R.
43	11.08.2054	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2051 R.
44	11.08.2055	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2052 R.
45	11.08.2056	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2053 R.
46	11.08.2057	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2054 R.
47	11.08.2058	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2055 R.
48	11.08.2059	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2056 R.
49	11.08.2060	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2057 R.
50	11.08.2061	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2058 R.
51	11.08.2062	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2059 R.
52	11.08.2063	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2060 R.
53	11.08.2064	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2061 R.
54	11.08.2065	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2062 R.
55	11.08.2066	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2063 R.
56	11.08.2067	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2064 R.
57	11.08.2068	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2065 R.
58	11.08.2069	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2066 R.
59	11.08.2070	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2067 R.
60	11.08.2071	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2068 R.
61	11.08.2072	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2069 R.
62	11.08.2073	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2070 R.
63	11.08.2074	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2071 R.
64	11.08.2075	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2072 R.
65	11.08.2076	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2073 R.
66	11.08.2077	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2074 R.
67	11.08.2078	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2075 R.
68	11.08.2079	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2076 R.
69	11.08.2080	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2077 R.
70	11.08.2081	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2078 R.
71	11.08.2082	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2079 R.
72	11.08.2083	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2080 R.
73	11.08.2084	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2081 R.
74	11.08.2085	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2082 R.
75	11.08.2086	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2083 R.
76	11.08.2087	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2084 R.
77	11.08.2088	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2085 R.
78	11.08.2089	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2086 R.
79	11.08.2090	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2087 R.
80	11.08.2091	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2088 R.
81	11.08.2092	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2089 R.
82	11.08.2093	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2090 R.
83	11.08.2094	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2091 R.
84	11.08.2095	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2092 R.
85	11.08.2096	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2093 R.
86	11.08.2097	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2094 R.
87	11.08.2098	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2095 R.
88	11.08.2099	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2096 R.
89	11.08.2100	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2097 R.
90	11.08.2101	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2098 R.
91	11.08.2102	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2099 R.
92	11.08.2103	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2100 R.
93	11.08.2104	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2101 R.
94	11.08.2105	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2102 R.
95	11.08.2106	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2103 R.
96	11.08.2107	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2104 R.
97	11.08.2108	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2105 R.
98	11.08.2109	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2106 R.
99	11.08.2110	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2107 R.
100	11.08.2111	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2108 R.

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Identyfikator	Data	Za okres od
1	30.07.2009	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2006 R.
2	15.05.2010	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2007 R.
3	01.07.2011	DO 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2008 R.

Há 25.04.2017		Quantidade: 001200000	Strona 10 z 11
2. Zgodnie z opisem realizacja	1.	00000	OD 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2016
	2.	00000	OD 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2009 R.
	3.	00000	OD 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2010 IL.
3. Ustalenie (na podstawie) o zaistnieniu	1.	00000	OD 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2016
zawarcia umowy o prace	2.	00000	OD 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2009 R.
zawarcia umowy o prace	3.	00000	OD 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2010 R.
4. Sprawdzenie z uwzględnieniem	1.	00000	OD 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2016
zawarcia umowy o prace	2.	00000	OD 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2009 R.
zawarcia umowy o prace	3.	00000	OD 1. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2010 R.

Podpis: _____
Data: _____
Miejsce: _____
Druk wpiśsoł

Adolfina i Zdzisławski
Drożdż wpiśowy

Radłowski Z. - Włoczek J. i inni

Rubrika 3 „Jalilomabie o zabezpečenosti majetku družnic v postrepanstvu v predmetne oploščene upravnice, o oddelku vplivom o oploščene upravnice z upravnimi takt. za majetke in upravnice družnic vse skupaj so in zadrževanje postrojev postrovanja

Artykuł 4 - Umorzenie przeciwności w przedłożeniu dowodów i zrzeczenie z uwagi na fakt, że z wyrażeniem nie uzyska się skutku wyrażenia od kosciół wyrażających

[illegible]

Z. 201. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581

523391110

CODE	BYDGOSZCZ 2012	Opis: PŁACCHY KARTON	Strona 11 z 12
Rubryka 1 - Liczebność			
Brak wpisów			
Rubryka 2 - Informacje o rozrachunku lub umiarkowaniu spłaty			
Brak wpisów			
Rubryka 3 - Zatrudnienie			
Brak wpisów			
Rubryka 4 - Informacje o podatkach, podatku lub przekształceniu			
Brak wpisów			
Rubryka 5 - Informacje o przedsiębiorstwie upadłościowym			
Brak wpisów			
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu likwidacyjnym			
Brak wpisów			
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniu reorganizacyjnym			
Brak wpisów			
Rubryka 8 - Informacje o zawieszeniu działalności gospodarczej			
Brak wpisów			

Bydgoszcz, 25.01.2012 godz. 14:40:18

Podpis: _____


PŁACCHY KARTON

zgodnie z godziną

KANCELARIA NOTARIALNA
Bartłomiej Rakoczy / Rafał Wąsikowski
NOTARIUSZ, spółka partnerska
85-074 BYDGOSZCZ, al. Wolności 10
tel (52) 524 01 35, (52) 524 00 30, fax (52) 501 10 53
NIP 564 286 65 65 REGON 340812769

Reperitorium A numer 846/2012
Poświadczam zgodność kserokopii
z okazanym mi w dniu dzisiejszym
dokumentem 1/1-57.

Pobrano kwotę 324 z § 13
taksy notarialnej oraz 23% podatku VAT
w kwocie 6,80 zł
Bydgoszcz, dnia 25.01.2012
Bartłomiej Rakoczy



[Handwritten signature]

CZŁOPIŃSKI, ANITA
Dyrektor Produkcji i Testu
Złota Dyrekcja
Właściciel i Testownik
Złota Produkcja
Złota Produkcja
Sebastian Kmitka